

UÅS Opgavedefinition

Navn/betegnelse: C4 Fælles beredskabsplaner	Dato: 17. marts 2015
Løbe nr. C4	Udarb./init.: cmat
Fordeling:	

Denne skabelon omhandler definition af opgaver, der igangsættes i Usserød Å Samarbejdet. Skabelonen udfyldes af sekretariatslederen og fremlægges til godkendelse i Styregruppen inden projektet tildeles ressourcer og igangsættes.

1 Resume	
2 Rammer og formål for opgaven	<p><i>Hvordan understøtter opgaveløsningen UÅS Mission og formål ? Hvilken problemstilling løses / hvilket behov opfyldes ?</i></p> <p>Enighed om en fælles beredskabsplan til håndtering af oversvømmelser langs samt miljøuheld i eller langs med Usserød Å. En beredskabsplan skal sikre at indsatsen og kommunikation mellem de forskellige parter koordineres bedst muligt.</p>
2.1 Forventede konkrete resultater og output	<p><i>Hvilke konkrete resultater ? Målbare ? Hvad skal vi levere ? (dokumenter, fysiske ting)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • En fælles enighed om hvad beredskabsplanen skal indeholde. • en opdateret beredskabsplan som bl.a. indeholder aktioner i forbindelse med ekstreme renskyl, indtrufne oversvømmelser og forureningshændelser samt kommunikationsveje mellem kommuner, forsyninger og presse. • Alle parter har kendskab til beredskabsplanen og hvad deres rolle er • En samling af eller koordinering af de beredskabsplaner der er langs med UÅ. • En stillingtagen til borgernes egen indsats i tilfælde af de forskellige hændelser, f.eks. selvfølgelig af sandsække o.lign.

UÅS Opgavedefinition

<p>2.2 Succeskriterier</p>	<p><i>Hvornår er vi tilfredse – Hvad skal der til for at vi har løst opgaven godt nok ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • at der foreligger en opdateret fælles beredskabsplan, der er godkendt af de 3 kommunalbestyrelser inden udgangen af 2015. • At der er indgået økonomiske aftaler mellem de 6 parter om levering af ydelser, materiel og mandskab. • Det er klart for alle involverede parter at de ved hvad de skal gøre i forbindelse med en beredskabssituation eller ved hvor de skal hente informationerne, • At beredskabsplanen er simpel og operativ
<p>2.3 Afgrænsning</p>	<p><i>Hvad "er med" i opgaven, og hvad ligger udenfor Hvad er snitfladerne til andre opgaver og aktører, og hvordan håndteres disse ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opgaveløsningen forventes at have berøringsflader til en række andre beredskabsplaner. Så som forsyningernes og kommunernes øvrige beredskabsplaner. • Den fælles beredskabsplan omfatter kun Usserød Å og udledninger hertil. • Den hydrauliske model for Usserød Å. • Andre opgaver inden for Usserød Å samarbejdet, f.eks. B2. • Nordsjællands Brandvæsen. • Naturstyrelsen • Miljøvagt
<p>2.4 Overvejelser om risici</p>	<p><i>Hvad kan særligt gå galt – Hvad skal vi særligt holde øje med – Hvad gør vi for at imødegå disse risici ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der ikke kan opnås enighed om en fælles beredskabsplan • En ny beredskabsplan ikke implementeres hos de forskellige parter. • Manglende ressourcer hos de 6 parter. <p>At der sikres et fælles ejerskab til den fælles beredskabsplan gennem en god dialog.</p>
<p>3 Gennemførelse</p>	<p><i>Indsæt evt. grafik med fasediagram</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Opgavedefinition kvalificeres</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fase 1: Udredning</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fase 2: Bearbejdning og løsningsforslag</div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fase 3: Implementering</div> </div>
<p>3.1 Metode og Aktivitetsplan</p>	<p><i>Kort beskrivelse af metode Oplisting af hovedaktiviteter (HUSK: Aktiviteter skal gå direkte ind i tidsplan og budget 1)</i></p> <p>Opgaven gennemføres som faglig udredning ved hjælp af egne fagressourcer hos kommuner og forsyninger.</p>

UÅS Opgavedefinition

	<p>Opgavedefinitionen gennemdrøftes grundigt med fagmedarbejdere inden igangsætning. Det besluttes hvilke data der skal indsamles.</p> <p>I Fase 1 indsamles tilgængelig viden</p> <p>I Fase 2: opsamling og bearbejdning af indsamlede data. Det identificeres, hvor der evt. mangler data og om disse data er nødvendige. Udarbejdelse af forslag til den fælles beredskabsplan.</p> <p>I Fase 3: Færdiggørelse og fremlæggelse af den endelige plan til politisk godkendelse</p>																		
<p>3.2 Organisering og bemanning</p>	<p><i>Bemanning af opgaven:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navne • For hvert navn: Rolle og ansvar <table border="1" data-bbox="416 1061 1267 1572"> <thead> <tr> <th>Navn:</th> <th>Rolle og ansvar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CMAT</td> <td>Sammenfatning og organisering</td> </tr> <tr> <td>PEBJ, RUD</td> <td>Levering af input</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kim, RUD FOR.</td> <td>Levering af input</td> </tr> <tr> <td>Tom, HØR VAND</td> <td>Levering af input</td> </tr> <tr> <td>Henrik H., FRE FOR</td> <td>Levering af input</td> </tr> <tr> <td>Susanne, HØR</td> <td>Levering af input</td> </tr> <tr> <td>Karen, FRED</td> <td>Levering af input</td> </tr> </tbody> </table>	Navn:	Rolle og ansvar	CMAT	Sammenfatning og organisering	PEBJ, RUD	Levering af input			Kim, RUD FOR.	Levering af input	Tom, HØR VAND	Levering af input	Henrik H., FRE FOR	Levering af input	Susanne, HØR	Levering af input	Karen, FRED	Levering af input
Navn:	Rolle og ansvar																		
CMAT	Sammenfatning og organisering																		
PEBJ, RUD	Levering af input																		
Kim, RUD FOR.	Levering af input																		
Tom, HØR VAND	Levering af input																		
Henrik H., FRE FOR	Levering af input																		
Susanne, HØR	Levering af input																		
Karen, FRED	Levering af input																		

UÅS Opgavedefinition

<p>3.3 <i>Vigtige interessenter</i></p>	<p>Politikere Borgere og grundejerforeninger langs med åen, sportsfiskerne, de grønne råd, DN, Dialogforum for vandløb i Fredensborg Kommune m.v. EU.</p>		
<p>3.4 <i>Tidsplan</i></p>	<p><i>Gantt diagram eller opstilling af faser og milepæle</i></p> <p>Fase 0: Marts 2015 <i>Milepæl 1: Udkast til opgavedefinition klar til SG midt april</i> Fase 1: 1. marts – 1. maj 2015 Fase 2: 1. Maj – 1. juli 2015 <i>Milepæl 2: Oplæg til SG klar primo august 2015</i> Fase 3 Oktober 2015</p>		
<p>3.5 <i>Budget</i></p>		<p><u>Arbejdstimer</u></p>	<p><u>Kr. eks moms</u></p>
	<p><u>Interne ressourcer</u></p>		
	<p>Sekretariatsleder</p>	<p>100</p>	
	<p>Fagmedarbejdere</p>	<p>300</p>	
	<p><u>Eksterne ressourcer</u></p>		
	<p>Rådgiverassistance</p>		
	<p>Udstyr og anskaffelser</p>		
	<p>Andet</p>		
<p>4 Supplerende bemærkninger</p>			
<p>5 Godkendelse i Styregruppen</p>			